

15. fundur vinnuhóps um framkvæmdir við Flóaskóla haldinn í Flóaskóla 17. maí 2010.

Mættir

Aðalsteinn Sveinsson sem ritaði fundagerð  
Guðmundur Jón Sigurðsson  
Elín Höskuldsdóttir  
Kristín Sigurðardóttir  
Margrét Sigurðardóttir gat ekki mætt  
Einnig mættir  
Jón Friðrik Matthíasason  
Gestur Þór Þráinsson  
og Eiður Sigurðarson

**Stigahandrið:**

Tvö tilboð liggja fyrir frá Vélsmiðjunni Óðni. Annar vegar með glerhandriði og hins vegar pólýhúðað járn. Væntanleg eru tilboð frá fleirum. Ákvörðun frestað.

**Gólfísar:**

Samþykkt gerð af flísum. Dökk grá 30X30

**Gólfúkur:**

á WC, ræstikompu og tæknirými. Samþykkt gerð af vínildúkur. Smaragd classic Rautt 6155 og blátt 6176 á salerni, gult 6133 á salerni fyrir fatlaða, tæknirými og ræstikompu.

**Gólfefni í smíðastofa:**

Samþykkt að hafa parket. Olfuborið eikarparket. Smíðandi ætlar að gefa verð í það.

**Lyfta:**

Fyrir liggur tillboð í lyftu fyrir tvær hæðir með stökk upp í loft á annarri hæð upp á kr. 3.006.202,- m/VSK. Hæg er stækka hana fyrir þriðju hæð. Samþykkt að skoða betur útlit.

**Innréttingar:**

Skólastjóri, formaður fræðslunefndar og umsjónamaður fasteigna fóru í skoðunaferð í skóla og skoðuðu sérgreinastofur með tillit til innréttingar. Verið er að vinna í þessum eignum.


**Verkátun frá Smíðanda og staða á verki**

Verið er að klára slípun á veggjum og gólfi. Byrjað er á milliveggjum. Raflagna vinna inni byrjuð og von er á pípulagningamanni og blikksmið. Tekin verður rakamæling á gólfplötu nú síðast í mánuðinum og þá skýrist með hvort hægt verði að dúkleggja í sumar. Utanhúsfrágangur færirst fram á sumar þar sem áhersla er að geta klárað að innan. Húsið á að vera fullklárað í lok ágúst.

Rætt um fyrikomulag við frágang á lóð og vinnutilhögun. Eftir er að leggja frárennsli utan með húsinu sem þarf að gera áður en vinna við klæðningu á veggjum hefst.

**Næsti fundu vinnuhóps:**

Miðvikudagur 26. maí í Þingborg kl. 10:00



Four handwritten signatures in blue ink, stacked vertically. The signatures are stylized and difficult to read, but they appear to be the names of the individuals involved in the project.