

**28. fundur vinnuhóps um framkvæmdir við Flóaskóla haldinn í Þingborg 4. október 2010.**

Mættir:

Aðalsteinn Sveinsson

Guðmundur Jón Sigurðsson

Kristín Sigurðardóttir

Elín Höskuldsdóttir

Margrét Sigurðardóttir sem ritaði fundargerð

Farið yfir það sem eftir stendur af framkvæmdum við Flóaskóla.

Áætlað er að múrari hefjist handa við einangrun sökkuls 5. október.

Gler í handrið á að koma sama dag, 5. október. Paralamp mun setja upp handriðið í skólann.

Verið er að klæða gafl við tengibyggingu og þegar því er lokið er klæðningu húss nánast lokið.

Lóðafrágangur er eftir og raflagnavinnu er ekki fulllokið.

Rætt um gólf í anddyri, felliveggi milli stofa og símkerfi í skólanum. Einnig rætt um fyrirhugaða vígsluhátíð.

Aðalsteinn Sveinsson  
Kölg  
Blaci F. Sturla  
Guðmundur Jón Sigurðsson  
Margrét Sigurðardóttir